

Municipio de Joquicingo, 073																						
Avance del Programa Anual de Obras																						
Del 01 de abril al 30 de junio de 2026																						
Cifras en pesos																						
Clave Programática (1)					Fuente de Financiamiento (2)			No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo De Ejecución (5)	De la Obra			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado al Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Fisico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)	
Finalidad	Función	Subfunción	Programa Presupuestario	Proyecto							Ubicación (6)	Poblacion Beneficiada (7)	Tipo De Adjudicación (8)									
02	01	03	01	02	23	01	03	41	REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN AVENIDA PRINCIPAL DE SAN MIGUEL DE OCAMPO	CONTRATO	SAN MIGUEL DE OCAMPO	854	LP	6,698,657.19	0.00	6,698,657.19	1	6,698,657.19	6,698,657.19	100.00%	0.00	
TOTAL:														\$	6,698,657.19	-	6,698,657.19	100%	6,698,657.19	6,698,657.19	100%	0.00

