



"2026. AÑO DEL HUMANISMO MEXICANO EN EL ESTADO DE MÉXICO"

Joquicingo Estado de México a 15 de julio de 2026

TESORERIA MUNICIPAL DE JOQUICINGO


OFICIO: PMJ/TM/175/07/2026

ASUNTO: REPORTE FORTAMUN Y FAISMUN JUNIO 2026.

LIC. MÓNICA PÉREZ LÓPEZ
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MÉXICO
PRESENTE

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, así mismo me permito remitir, el Informe mensual del Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Municipios (FAISMUN), correspondiente al mes de Junio 2026; dando con esto cumplimiento al Art. 240 del Código Financiero del Estado de México.

Sin más por el momento, me despido de usted con un cordial saludo.



17 JUL 2026

DIRECCION GENERAL DE INVERSION
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

Recibo: 1638 G

ATENTAMENTE

L.C. VICTOR MANUEL LOPEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL DE JOQUICINGO



C. J. Ma. Morelos esq. Melchor Ocampo S/N. Joquicingo, Estado de México. C.P. 52370



AIR

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 050 JOQUICINGO / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2026. DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2026
Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 16,676,080.11 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
84684/0002	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA / TODO EL MUNICIPIO	ADMINISTRACION	2026-02-24	2026-12-31	6,355,269.82	6,355,269.82	0.00	1,734,791.84	1,734,791.84	0.00	80 ELEMENTO	28.00		4 MUNICIPIO	6,355,270	28	24	27.29
84710/0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL / TODO EL MUNICIPIO	ADMINISTRACION	2026-02-24	2026-12-31	1,306,780.00	1,306,780.00	0.00	335,479.08	335,479.08	0.00	80 ELEMENTO	7.00		4 MUNICIPIO	1,306,780	7	25	25.67
84723/0007	03 ASH	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION	083 SISTEMA DE AGUA POTABLE	PAGO DE DERECHOS DE AGUA POTABLE / TODO EL MUNICIPIO	ADMINISTRACION	2026-02-24	2026-12-31	2,054,030.17	2,054,030.17	0.00	0.00	0.00	0.00	15 SISTEMA	1.00		4 MUNICIPIO	2,054,030	15,428	0	0.00
84730/0008	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	115 RENTA DE EQUIPO	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS / TODO EL MUNICIPIO	ADMINISTRACION	2026-02-24	2026-12-31	6,960,000.12	6,960,000.12	0.00	2,320,000.08	2,320,000.08	0.00	50 EQUIPO	5.00		4 MUNICIPIO	6,960,000	15,428	33	33.33
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 4									16,676,080.11	16,676,080.11	0.00	4,390,271.00	4,390,271.00	0.00								82

Complementarios: 0 Directa: 0

L.T.S. DANAE ESPINOZA
ZIMERMAN
PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

L.C. VICTOR MANUEL
LOPEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSUE FABIAN
ONTIVEROS GOMEZ
DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS

LIC. DANIEL SANCHEZ
LOPEZ
ENCARGADO DEL
DESPACHO DE LA
CONTRALORIA MUNICIPAL



A/R

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 050 JOQUICINGO / FAISMUN
Año de Ejercicio 2026. DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2026
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 16,203,311.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inclso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
86778/ 0005 164409	15 AYS	DR DRENAJE	A CONSTRUCCION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	Construcción de drenaje en calle Leona Vicario del Km. 0+000 al 0+069 entre las calles Sor Juana Inés de la Cruz y Benito Juárez, en la localidad de Joquicingo (cabecera), Estado de México. / JOQUICINGO DE LEON GUZMAN	CONTRATO	2026-07-27	2026-08-27	367,701.00	367,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	69.00		2 COLONIA	1	65	0	0.00
86779/ 0006 173298	15 AYS	DR DRENAJE	A CONSTRUCCION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	Construcción de drenaje de la calle Sin Nombre esquina Vía Alfredo del Mazo, del Km. 0+135 al 0+227, en la localidad de Joquicingo (cabecera), Estado de México. / JOQUICINGO DE LEON GUZMAN	CONTRATO	2026-07-13	2026-09-11	490,268.00	490,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	92.00		2 COLONIA	1	90	0	0.00
86784/ 0007 171396	15 AYS	DR DRENAJE	B AMPLIACION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	Ampliación de la red de drenaje de la privada Santos Degollado del Km. 0+130 al 0+161, en la localidad de Joquicingo (cabecera), Estado de México. / JOQUICINGO DE LEON GUZMAN	CONTRATO	2026-07-16	2026-08-31	165,199.00	165,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	31.00		2 COLONIA	1	45	0	0.00
86786/ 0008 153592	15 AYS	DR DRENAJE	A CONSTRUCCION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	Construcción de drenaje en prolongación Vicente Guerrero esquina con calle el Llanillo del Km. 0+000 al 0+056, en la localidad de Joquicingo (cabecera), Estado de México. / JOQUICINGO DE LEON GUZMAN	CONTRATO	2026-07-20	2026-08-25	298,424.00	298,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	56.00		2 COLONIA	1	60	0	0.00
86872/ 0013 153598	15 AYS	DR DRENAJE	A CONSTRUCCION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	Construcción del drenaje sanitario en calle la Campana del Km. 0+000 al Km. 0+070, en la localidad de Joquicingo (cabecera), Joquicingo, Estado de México. / JOQUICINGO DE LEON GUZMAN	CONTRATO	2026-07-15	2026-08-31	373,030.00	373,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	70.00		2 COLONIA	1	75	0	0.00
86922/ 0014 153603	19 ELE	EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	409 RED DE ELECTRIFICACION (PIR)	Suministro y colocación de alumbrado público en calle Pilaco, cuarto barrio del Km. 0+000 al 0+780, en la localidad de Joquicingo (cabecera), Estado de México. / JOQUICINGO DE LEON GUZMAN	CONTRATO	2026-07-24	2026-09-18	652,118.33	652,118.33	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	30.00		3 POBLADO	30	175	0	0.00
86923/ 0015 153722	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	336 CAMINO (PIR)	Construcción de la pavimentación con concreto hidráulico en calle privada La Pera, segundo barrio del Km. 0+000 al 0+068, en la localidad de Joquicingo (cabecera), Estado de México. / JOQUICINGO DE LEON GUZMAN	CONTRATO	2026-07-01	2026-08-11	693,600.00	693,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	68.00		4 MUNICIPIO	68	45	0	0.00
86924/ 0016 153599	15 AYS	DR DRENAJE	A CONSTRUCCION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	Construcción de drenaje sanitario en la Calle la Campana del km. 0+000 al km. 0+130, en la localidad de Joquicingo (cabecera), Joquicingo, Estado de México / JOQUICINGO DE LEON GUZMAN	CONTRATO	2026-07-15	2026-08-31	692,770.00	692,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	130.00		2 COLONIA	130	100	0	0.00
86925/ 0017 153729	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	336 CAMINO (PIR)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en prolongación Vicente Guerrero, segundo barrio del Km. 0+000 al 0+092, en la localidad de Joquicingo (cabecera), Estado de México. / JOQUICINGO DE LEON GUZMAN	CONTRATO	2026-07-03	2026-09-25	938,400.00	938,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	92.00		4 MUNICIPIO	92	115	0	0.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 050 JOQUICINGO / FAISMUN

Año de Ejercicio 2026. DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2026

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 16,203,311.00 REINTEGRO: \$ 0.00							Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Real		Fec. Ter. Real		Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
86926/ 0018 153732	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION DIRECTA	336 CAMINO (PIR)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en calle Ignacio Allende, del Km. 0+000 al 0+091, entre las calles prolongación Vicente Guerrero y Sor Juana Inés de la Cruz en la localidad de Joquicingo (cabecera), Estado de México. / JOQUICINGO DE LEON GUZMAN	CONTRAT O	2026-07-01		2026-09-24		928,200.00	928,200.00	0.00		0.00	0.00	01 METRO LINEAL	91.00		4 MUNICIPI O	91	135	0	0.00
86927/ 0019 153600	15 AYS	DR DRENAJE	A CONSTRUC CION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	Construcción del drenaje sanitario en la calle privada Sin Nombre del km. 0+000 al 0+100, Pueblo Nuevo, en la localidad de Joquicingo (cabecera), Joquicingo, Estado de México. / JOQUICINGO DE LEON GUZMAN	CONTRAT O	2026-08-23		2026-08-31		532,900.00	532,900.00	0.00		0.00	0.00	01 METRO LINEAL	100.00		2 COLONIA	100	70	0	0.00
86928/ 0020 153734	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION DIRECTA	338 CAMINO (PIR)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la privada Josefa Ortiz de Domínguez del Km. 0+000 al 0+081, en la localidad de Joquicingo (cabecera), Estado de México. / JOQUICINGO DE LEON GUZMAN	CONTRAT O	2026-06-23		2026-08-07		887,587.27	887,587.27	0.00		0.00	0.00	01 METRO LINEAL	81.00		4 MUNICIPI O	81	106	0	0.00
86929/ 0021 153741	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION DIRECTA	336 CAMINO (PIR)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle El Llanito entre las calles Lerdo de Tejada y Manuel Doblado del Km. 0+000 al 0+170, en la localidad de Joquicingo (cabecera), Estado de México. / JOQUICINGO DE LEON GUZMAN	CONTRAT O	2026-07-21		2026-09-11		1,734,000.00	1,734,000.00	0.00		0.00	0.00	01 METRO LINEAL	170.00		4 MUNICIPI O	170	225	0	0.00
86930/ 0022 153745	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION DIRECTA	336 CAMINO (PIR)	Ampliación de pavimentación con concreto hidráulico de la calle El Llanito del Km. 0+014 al 0+028 en la localidad de Joquicingo (cabecera), Estado de México. / JOQUICINGO DE LEON GUZMAN	CONTRAT O	2026-07-15		2026-09-30		124,227.42	124,227.42	0.00		0.00	0.00	01 METRO LINEAL	14.00		4 MUNICIPI O	14	75	0	0.00
86931/ 0023 153594	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILIT ACION DIRECTA	394 PLANTA P OTABILIZADO RA (PIR)	Rehabilitación del pozo profundo de agua potable y reequipamiento electromecánico en la Localidad el Guarda de Guerrero, Joquicingo, Estado de México. / GUARDA DE GUERRERO, EL (SAN JOSE EL GUARDA)	CONTRAT O	2026-06-30		2026-08-03		3,281,891.98	3,281,891.98	0.00		0.00	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPI O	1	1,710	0	0.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 15							TOTAL				12,160,317.00	12,160,317.00	0.00		0.00	0.00	0.00							0

Complementarios: 0	Directa: 15
--------------------	-------------



L.T.S. DANAE ESPINOZA
ZIMERMAN
PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL






L.C. VICTOR MANUEL
LÓPEZ GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL





LIC. JOSUE FABIAN
ONTIVEROS GOMEZ
DIRECTOR DE OBRAS
PÚBLICAS





LIC. DANIEL SANCHEZ
LOPEZ
ENCARGADO DEL
DESPACHO DE LA



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
 MUNICIPIO: 050 JOQUICINGO / FAISMUN
 Año de Ejercicio 2026. DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2026
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 16,203,311.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.

CONTRALORIA MUNICIPAL